

Aufheizprotokoll für Fußbodenheizungen

Brüder & Co
Estrichtechnik
 Industriestraße 74-1
 73431 Aalen

Tel.: 07361 - 377 607
 Fax: 07361 - 377 608

Auftraggeber: _____

Datum: _____

Baumaßnahme: _____

Raum / Bereich: _____

Vorhandener Estrich : Anhydritestrich Zementestrich

Estrichdicke (in mm): _____

Liegezeiten: Soll Zementestrich 21 Tage / Soll Anhydritestrich 7 Tage

Luftdurchzug vermeiden, aber täglich be- und entlüften!

1.Tag	aufgeheizt auf:	+20°C Vorlauftemperatur	
2.Tag	aufgeheizt auf:	+20°C Vorlauftemperatur	
3.Tag	aufgeheizt auf:	+25°C Vorlauftemperatur	
4.Tag	aufgeheizt auf:	+30°C Vorlauftemperatur	
5.Tag	aufgeheizt auf:	+35°C Vorlauftemperatur	
6.Tag	aufgeheizt auf:	+40°C Vorlauftemperatur	
7.Tag	aufgeheizt auf:	+45°C Vorlauftemperatur	
8.Tag	aufgeheizt auf:	+50°C Vorlauftemperatur	
9.Tag	aufgeheizt auf:	+55°C Vorlauftemperatur	
10.Tag		auf max. Temp. gehalten	
11.Tag		auf max. Temp. gehalten	
12.Tag		auf max. Temp. gehalten	
13.Tag		auf max. Temp. gehalten	
14.Tag		auf max. Temp. gehalten	
15.Tag	abgesenkt auf	+40°C Vorlauftemperatur	
16.Tag	abgesenkt auf	+30°C Vorlauftemperatur	
17.Tag	abgesenkt auf	+20°C Vorlauftemperatur	
18.Tag	abgesenkt auf	+10°C Vorlauftemperatur	
19.Tag	abgesenkt auf	+ 0°C Vorlauftemperatur	